

CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA
 NIT.: 800.159.244-6
 Teléfono: 321 1240

Nº Orden de reparación: 49846
 Nombre: Guillermo Parra
 Placa: NOL 388
 Kilometraje: 16650 Kms

Fecha de ingreso vehículo: 04/08/25 / Fecha de entrega vehículo: 30/08/25
 Aplicación de garantía: Sí X NO

Fecha de vencimiento SOAT:
 Fecha de próxima revisión técnico mecánica:
 Fecha de vencimiento extintor:
 Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): Kms

	LISTA DE OPERACIONES	R.S.		Z.E.
		Frontal	Trasero	
Campo visual	Estado limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Parabrisas y espejos retrovisores exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iluminación Interior / exterior e Instrumentos (motor en marcha)	Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / repetidores / freno / reversa / bocina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Luces de guantera / techo / parasoles / puertas / dirección de los rociadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor y fluidos	Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Testigos de alerta cuadro de instrumentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seguridad	Verificar código de radio / reinicializar intervalo de servicio (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Funcionamiento elevavidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Eficacia climatización (A/C, calefacción)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Luces de placa / baúl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nivel de líquido limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Nivel aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nivel de líquido de frenos / Embrague	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Nivel de líquido refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estanquidad del circuito de refrigeración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Nivel de aceite de la caja de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estanquidad de caja de velocidades / Reductor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Estanquidad del circuito de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estanquidad del circuito de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Amortiguadores (Estanquidad / estado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estanquidad del motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Estanquidad circuito de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rótulas y guardapolvos de la dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Sistema de escope (alineación / fijación)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Corrosión parte baja de la carrocería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Pastillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bandas de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Discos de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Batería 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Bomba de vacío / amplificador de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bomba de agua eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Test de aislamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Activación GMV motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Diagnóstico computarizado (test calculadores)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Funcionamiento de cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Condensación y descondenación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio ambiente / presentación del vehículo	Cable de carga (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Limpieza general (interior / exterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

R.S. Renault Servicio
 Z.E. Vehículo Eléctrico

CONVENCIONES	
CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>
NO CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>
NO APLICA	N/A

Estado de llantas	
% Desgaste 25 - 50 - 75 - 100	% Desgaste 25 - 50 - 75 - 100
Presión: <u>32</u> psi	Presión: <u>32</u> psi
% Desgaste 25 - 50 - 75 - 100	% Desgaste 25 - 50 - 75 - 100
Presión: <u>32</u> psi	Presión: <u>32</u> psi
% Desgaste 25 - 50 - 75 - 100	
Presión: <u>34</u> psi	
de las ruedas	

Prueba de ruta	
Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de marchas vehículo en movimiento	<input checked="" type="checkbox"/>
Rendimiento y poder de aceleración	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura del motor	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento en caliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento a velocidad estabilizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabilidad en línea recta	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabilidad en desaceleración	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabilidad al frenar	<input checked="" type="checkbox"/>
Recorrido y comportamiento pedal freno	<input checked="" type="checkbox"/>
Recorrido y comportamiento pedal de embrague	<input checked="" type="checkbox"/>
Recorrido y funcionamiento freno de parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:

REPARACIONES EFECTUADAS
 Se realizó cambio arbol primaria y radamientos de CVM por garantía

PARTES INTERVENIDAS
 CVM

PARTES REEMPLAZADAS
 arbol primaria y radamientos

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE: % de desgaste
 //

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS: % de desgaste
 Se recomienda realizar mantenimiento cada 10mil km o un año //

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Justin Torres
 Firma Responsable

[Firma]
 Firma Cliente

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT
 ■ CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@renault.com
 ■ LÍNEA GRATUITA: 01 8000 519 333

